

(第1回) 契約変更の内容

工事の名称	国立劇場本館1号ボイラーセクション交換工事
工事場所	東京都千代田区隼町4-1
工事種別	管工事
契約の相手方名称	東洋機動株式会社
契約の相手方の住所	東京都千代田区神田佐久間町3-22
当初契約年月日	令和6年10月24日
契約変更年月日	令和7年2月27日
工事概要 (変更した内容について記載する)	・ボイラーセクション交換対象を2か所から3か所に変更した。 ・完成期限を令和7年2月28日から令和7年3月28日に変更した。
工 期	令和6年10月25日から 令和7年3月28日まで
変更前の契約金額	8,085,000円(税込み)
変更金額	+ 4,576,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,661,000円(税込み)
変更理由	漏水を修理するためのセクション交換工事の実施による水圧試験中に、当初予期できなかった新たな漏水箇所が発見され、当該箇所の追加工事が必要となったため。