

(第1回) 契約変更の内容

工事の名称	新国立劇場舞台美術センター美術工作棟外壁改修その他工事
工事場所	千葉県銚子市豊里台1-1044 (舞台美術センター構内)
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	達成工業株式会社
契約の相手方の住所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目16番7号
当初契約年月日	令和8年2月26日
契約変更年月日	令和8年5月13日
工事概要 (変更した内容について記載する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・美術工作棟の外壁改修工事内容を現状に合った内容に変更した。</li><li>・資料館の屋上防水立上り部を塩ビ系シート防水から塗膜防水に変更した。</li><li>・完成期限を令和8年5月15日から令和8年7月31日に変更した。</li></ul>
工 期	令和8年2月27日から 令和8年7月31日まで
変更前の契約金額	9,960,500円 (税込み)
変更金額	+ 4,268,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,228,500円 (税込み)
変更理由	工事開始後に、施工現場の調査を行ったところ、設計図書に明記されていなかったために予期することのできなかつた現場の状況が確認されたことにより、設計図書の変更及び工期の延長が必要となったため。